

Indregulering

Guivvarme



NP TEKNIK ApS

v/ Niels Petersen aut. VVS
Bødkervej 10
7480 Vildbjerg
Mobil 26 75 09 81

Kunde: _____

Adresse: _____

Postnr./By: _____

Kontaktperson: _____ Telefon: _____

Placering/beskrivelse af komponent/system: Bryggers

Rum/kreds	Længde	Forindstilling	Kanal på styring
Bryggers	22	2.25	1.
Entre/Gang	52	2.25	2.
ver 1.	46	2.25	3.
køh/H/hun	73	3.	4.
ver 2.	49	2.25	5.
Bad 2	45	2.25	6.
Soveværelse	86	3.25	7.
Stue	109	Føden	8.
køh/H/hun	98	4	9.
Bad 1.	34	2.25	10.

Pumpe type:

- ☐ Grundfos Alpha 2L 15/40
☐ Grundfos Alpha 2L 15/60
☐ Grundfos UPM 3 Auto L 15/70
☒ Andet Serius 20-60

Pumpe indstillet på Konstanttryk niveau: 2.

Bemærkning: ok

Dato: 11/02 2026

Udførende: Wavin

Funktionsafprøvning

Gulvvarme



NP TEKNIK ApS

v/ Niels Petersen aut. VVS

Bødkervej 10

7480 Vildbjerg

Mobil 26 75 09 81

Kunde: _____

Adresse: _____

Postnr./By: _____

Kontaktperson: _____ Telefon: _____

Placering/beskrivelse af komponent/system: Bryggers

Type af belægning/

Overfalde:

☒ Trægulv

☒ Beton/klinker

☐ Andet – skriv _____

Funktionskontrol jf. BR18 §391 kap. 3.2 – Efterveses at den kontrollerede temperaturføler hører til den korrekte zone én metode bruges:

☒ Længdeangivelse på gulvvarmeslangerne /plantegning

☒ Kendingsmåde på gulvvarmeslangerne/fotografi

☐ Måling af temperaturen på gulvoverfladen

Kriterie overholdt* ☒ ja ☐ nej

Indreguleret kredse

☒ Efter skema

☐ Efter flow/skueglas

☐ Andet _____

Indreguleringsskema vedlægges denne og lægges i K/S materiale

Kontrolleret

☒ Rumsensorer/rum/kreds sammenhæng – se *

☐ Fremløbstemperatur 35 °C

☐ Pumpeindstilling konstanttryk 15 mVs

☐ Andet _____

Bemærkninger: OK

Dato: 11/02 2026

Udførende: [Signature]